

Straßenbaumaßnahme L 562, Pforzheimer Straße



Projektübersicht

Projektbeschreibung: L 562, Gemeinschaftsmaßnahme Gemeinde Waldbronn und RPK

Standort: Reichenbach

Projektbeginn: 01/2025

Voraussichtliches Projektende: 12/2026

Projektziel

Hauptziel: Verbesserung der Infrastruktur (Gehwege, Kanäle, Treppen usw.)

Nebenziele: Barrierefreie Rampen und Querungshilfen
Herstellung eines sicheren Schulwegs.

Projektbeteiligte

Projektleiter: Herr Dipl.-Ing. Jürgen Hemberger, FB IV

Architekt: Herr Dipl.-Ing. Klotz, INFRA Plan GmbH

Weitere Beteiligte: Firma Reif GmbH & Co. KG, Rastatt (Auftragnehmer)

Kostenkontrolle

Geplantes Budget (€): 3.966.730,22 €

Bisherige Gesamtkosten (€): BA I 270.000 €, BA II 941.000 €

Budgetabweichung (€): Nachtragsangebote BA I aktuell in Prüfung, BA II in Ausführung

Maßnahmen zur Kostenkontrolle (€): Nachtragsverhandlungen, Arbeitskontrolle durch Vergleich des vorliegenden Bauzeitenplans

Zeitplan

Aktueller Projektstatus: Bauphase 1 abgeschlossen. Arbeiten aktuell im Bereich der Bauphase 2 Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, Einbau Asphalttragschicht, Sanierung der AVG-Brücke durch das Land BW abgeschlossen, Verzögerung durch unvorhergesehene Schäden an der AVG-Brücke ca. 4 Wochen.

Nächste Schritte: Bauphase 2, Teilabschnitte 3 bis 5

Zeitplanabweichungen: Abweichung durch Verzögerung Sanierung AVG-Brücke ca. 4 Wochen.

Risiken und Herausforderungen

Identifizierte Risiken: Verzögerung von Lieferungen von Baumaterialien und Baustoffen. Arbeitsplanungen des AN (z. B. Einsatz von Sub-Unternehmern)

Risikomanagement: Vorlage eines nachgeführten Bauzeitenplanes, um Störungen im Bauablauf rechtzeitig erkennen zu können.

Sonstiges

Zusätzliche Informationen: Informationen an die Anwohner und Bürger erfolgt im Gemeindeblatt und auf der Homepage. Arbeiten, die direkt die Anwohner betreffen, werden zusätzlich in den Briefkästen als Wurfzettel verteilt.